per Post oder Mail (frank.braun@glatthaar.com und s.zippel@die3architekten.de) retour an:

Bestätigung über die Fertigstellung der Erdarbeiten

BV:

dickscheit markus mp2017-03650 wdm

Bauherr/en:

Herrn Markus Dickscheit

Bauort:

74374 Zaberfeld

Baustellenanschrift:

Karpfenweg 10

Projekt - Auftragsnummer:

26C7LU86

Projektleiter:

Frank Braun

Die bei unserem Bauvorhaben stattgefundenen Tiefbau- und Erdarbeiten möchten wir hiermit als fachgerecht fertig gestellt übergeben. Baustrom und Bauwasser sind, wie vertraglich vereinbart und beim Baustellengespräch besprochen und im Protokoll festgehalten, von uns an der Baustelle bereit gestellt. Das Bau-WC, soweit dieses nicht im Leistungsumfang der Fa. glatthaar-fertigkeller enthalten ist, ist ebenfalls von uns an der Baustelle bereit gestellt. Weiterhin haben wir das Schnurgerüst, soweit wir dies nicht an die Fa. glatthaar-fertigkeller als Zusatzleistung beauftragt haben bzw. dies im Leistungsumfang der Fa. glatthaar-fertigkeller enthalten ist, erstellt.

Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Vorarbeiten sowie die Besonderheiten, welche im Zuge des Baustellentermins mit dem Projektleiter festgestellt bzw. festgelegt wurden, haben wir an den von uns beauftragten Tiefbauunternehmer weitergeleitet und nun gemeinsam überprüft. Es sind keine Abweichungen in Bezug auf die Höhenlage und die Toleranzen in der Filterschicht festgestellt worden. Unser Architekt/Vermesser hat, wie gewünscht, bereits die Feineinmessung auf ein Schnurgerüst in der Baugrube vorgenommen und ebenfalls die vollständige Vorleistung bestätigt. Es wurde in diesem Zuge ein Bezugspunkt an der Baustelle festgelegt und vom Vermessungsingenieur eingemessen.

Die angefertigte Absteckskizze ist vollständig und enthält alle notwendigen Angaben wie z.B. Höhenlage und Schnurgerüstposition. Eine kostenpflichtige vergebliche Anfahrt der Monteure und Lieferanten der Fa. glatthaar-fertigkeller ist wegen der vollständigen Vorleistung nicht nötig.

Herk den

(Datum)

Bauherr/en)

Hinweis:

Das Schreiben muss **spätestens 3 Werktage** vor Baubeginn unterschrieben bei der Fa. glatthaar-fertig-keller gmbh & co. kg vorliegen, damit die geplanten Termine eingehalten werden können.

